



Главное управление
социальной защиты населения
Курганской области
Государственное бюджетное
учреждение
«Шадринский детский
дом – интернат для умственно
отсталых детей»
641886, Курганская область,
г. Шадринск,
Мальцевский тракт, д. 22
тел./факс 8(35253) 3-68-75
эл. почта: shddi@mail.ru

30.06.21 № 301

Главному специалисту
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по г. Шадринску и Шадринскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Курганской области
Зайцеву Е.А.

Уважаемый Евгений Александрович!

Администрация ГБУ «Шадринский детский дом – интернат для умственно отсталых детей» на Ваше предписание от 11 февраля 2021 г. № 7/1/1 «Об устранении нарушений пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» сообщает, что приняты меры в полном объеме по устранению выявленных нарушений федерального законодательства.

Приложение на 1 листах.

И.о. директора

С.Г. Дуванов

АКТ
проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности АУПС и СОУЭ

г. Шадринск

«26» апреля 2021 г.

Комиссия в составе:

Исполнитель – ООО «Импульс»

Заказчик – Государственное бюджетное учреждение «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»,
составила настоящий акт в том, что средства обеспечения пожарной безопасности АУПС и СОУЭ в помещениях заказчика, расположенного по адресу: *г. Шадринск, Мальцевский тракт, дом 22*, находятся в работоспособном состоянии.

1. Оборудование: автоматическая установка пожарной сигнализации

(наименование оборудования, технологической линии, установки, агрегата,

при необходимости указывается в приложении к акту)

смонтированное по проекту ООО «Сигнал Сервис» 162.2008-ПС в 2008 году, прошло комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы и обкатку с "20" апреля 2021 г. по "23" апреля 2021 г. в течение 72 часов, в соответствии с установленным Заказчиком порядком и по:

- 1) ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- 2) Методических рекомендаций «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приёмки и контроля»;

2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено

ООО «Импульс»

(наименования пусконаладочной организации)

3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования, выявленные в процессе комплексного опробования, а также недостатки: нет

4. В процессе комплексного опробования произведена проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации:

- приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных ППКОП «Сигнал-20М» - 2 шт.,
- извещателей пожарных дымовых оптико-электронных ИП 212-41М – 345 шт.,
- тепловых извещателей ИП101-1А - 4 шт.,
- ручных извещателей ИПР513-6 (ИПР-И) - 17 шт.,
- источников вторичного электропитания «Скат-1200Д исп.2 с АКБ» 12Ахч - 2 шт.,
- оповещателей световых «Молния-12» - 23 шт.,
- системы речевого оповещения «РОКОТ» - 1шт.,
- акустической системы «АС-2» вариант 2 - 16 шт.,

по результату которой приборами пожарной автоматики формируются сигналы:

а) при сработке теплового пожарного извещателя выдаётся извещение «Пожар». Сигналы, сформированные от сработки 2-х ИП запускают в работу систему по следующему алгоритму:

- выдача сигнала на запуск звуковой и световой систем оповещения людей при пожаре;
- выдача сигнала «Пожар» на круглосуточный пост пожарной охраны.

б) при обрыве или коротком замыкании шлейфа сигнализации и соединительных линий выдаётся извещение «Неисправность».

Решение рабочей комиссии:

Оборудование, прошедшее комплексное опробование в соответствии с требованиями Методических рекомендаций «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приёмки и контроля» считать готовым к эксплуатации в объеме, соответствующем нормам.

Заказчик





Исполнитель



/С.А. Банашков

